

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 INFORME FINAL DEL FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO
 EJERCICIO FISCAL 2012

No.	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCES (%)		OBSERVACIONES
						FIS.	FIN.	
1.-	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN /APIZACO Y ATLIHUETZÍA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD APIZACO-ATLIHUETZÍA	1,799,666.97	1,799,666.97	1,799,666.97	100	100	
2.-	APIZACO /APIZACO	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD APIZACO - ATLIHUETZIA	440,435.04	440,435.04	440,435.04	100	100	
3.-	APIZACO /APIZACO	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD APIZACO - ATLIHUETZÍA	156,092.00	156,092.00	156,092.00	100	100	
4.-	APIZACO /APIZACO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE DE APIZACO	4,114,732.99	4,114,732.99	4,114,732.99	100	100	
5.-	APIZACO /APIZACO	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE DE APIZACO	440,435.04	440,435.04	440,435.04	100	100	
6.-	APIZACO /APIZACO	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE DE APIZACO	156,092.00	156,092.00	156,092.00	100	100	
7.-	APIZACO /SANTA ANITA HUILOAC	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA Y ACCESO A CIUDAD DE LA JUSTICIA	391,850.00	391,850.00	391,850.00	100	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 INFORME FINAL DEL FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO
 EJERCICIO FISCAL 2012

No.	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCES (%)		OBSERVACIONES
						FIS.	FIN.	
8 -	APIZACO /SANTA ANITA HUILOAC	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA Y ACCESO A CIUDAD DE LA JUSTICIA	242,440.00	242,440.00	242,440.00	100	100	
		SUMA ESTUDIOS Y PROYECTOS:	7,741,744.04	7,741,744.04	7,741,744.04			

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 INFORME FINAL DEL FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO
 EJERCICIO FISCAL 2012

No.	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCES (%)		OBSERVACIONES
						FIS.	FIN.	
1.-	APIZACO /SANTA ANITA HUILOAC	PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS EDIFICACIONES DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA	5,221,708.25	5,221,708.25	5,221,708.25	100	100	
2.-	APIZACO /SANTA ANITA HUILOAC	PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO VIAL SOBRE EL LIBRAMIENTO APIZACO	449,951.70	449,951.70	449,951.70	100	100	
3.-	VARIOS/VARIAS	PROGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	7,741,744.04	7,741,744.04	7,741,744.04	100	100	
4.-	YAUHQUEMEHCAN /SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD, ENTRONQUE CARRETERA TLAXCALA - APIZACO	19,219,518.10	19,219,518.10	19,219,518.10	100	100	
5.-	YAUHQUEMEHCAN /SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA Y PAGO DE AFECTACIONES PARA ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD, ENTRONQUE CARRETERA TLAXCALA - APIZACO	1,290,237.71	1,290,237.71	1,290,237.71	100	100	
6.-	APIZACO /SANTA ANITA HUILOAC	PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (TERCERA PARTE)	83,315.00	83,315.00	83,315.00	100	100	
7.-	APIZACO, YAUHQUEMEHCAN, AMAXAC DE GUERRERO/APIZACO, YAUHQUEMEHCAN, AMAXAC DE GUERRERO	ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE VÍA Y PAGO DE AFECTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR APIZACO - ATLIHUETZIA - AMAXAC (TERCERA ETAPA)	1,507,734.93	1,507,734.93	1,507,734.93	100	100	
SUBTOTAL:			35,514,209.73	35,514,209.73	35,514,209.73			
		ENTERO DEL 1 AL MILLAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y/O AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN CUMPLIMIENTO A LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100	100	
TOTAL:			35,549,209.73	35,549,209.73	35,549,209.73			