

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 INFORME FINAL DEL FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO
 EJERCICIO FISCAL 2014

No.	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCES (%)		OBSERVACIONES
						FIS.	FIN.	
1.-	MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA Y PAGO DE AFECTACIONES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO, SEGUNDA ETAPA	10,100,000.00	10,100,000.00	7,071,755.12	100	100	*LOS SALDOS SON ECONOMÍAS
2.-	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN/APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL NO. 7	26,339,446.68	23,707,033.70	23,707,033.37	100	100	
3.-	APIZACO/APIZACO	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE APIZACO	2,000,000.00	1,980,281.30	1,980,281.30	100	100	
4.-	TLAXCALA/TLAXCALA	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TLAXCALA	2,000,000.00	1,980,281.30	1,980,281.30	100	100	
		SUBTOTAL:	40,439,446.68	37,767,596.30	34,739,351.09			
		ENTERO DEL 1 AL MILLAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y/O AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN CUMPLIMIENTO A LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA	40,479.93	40,479.93	40,479.93	100	100	
		SALDO DISPONIBLE NO PROGRAMADO A SEPT DE 2014	2,392.96					
		TOTAL:	40,482,319.57	37,808,076.23	34,779,831.02			