

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 INFORME FINAL DEL FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO
 EJERCICIO FISCAL 2015

No.	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCES (%)		OBSERVACIONES
						FIS.	FIN.	
1.-	APIZACO, YAUHQUEMEHCAN/APIZACO, YAUHQUEMEHCAN	MODERNIZACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO	20,814,390.75	20,814,172.86	20,814,172.86	100	100	*LOS SALDO SON ECONOMÍAS
2.-	APIZACO/APIZACO	MODERNIZACIÓN DE AVENIDA CUAUHTÉMOC (CABLEADO SUBTERRÁNEO)	21,000,000.00	19,419,684.45	19,419,682.98	100	100	
		SUBTOTAL	41,814,390.75	40,233,857.31	40,233,855.84			
		ENTERO DEL 1 AL MILLAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y/O AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN CUMPLIMIENTO A LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA	41,856.25	41,856.25	41,856.25			
		TOTAL	41,856,247.00	40,275,713.56	40,275,712.09			

*Cifras a Abril de 2016