

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

INFORME FINAL DEL FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
EJERCICIO FISCAL 2015

| No. | MUNICIPIO/LOCALIDAD | NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN | INVERSIÓN AUTORIZADA | MONTO CONTRATADO | INVERSIÓN EJERCIDA | AVANCES (%) | | OBSERVACIONES |
|------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------|--------------------------|
| | | | | | | FIS. | FIN. | |
| 1.- | PAPALOTLA DE XICOTÉNCATL / SAN FRANCISCO PAPALOTLA | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN | 22,879,771.52 | 22,626,948.24 | 22,096,606.09 | 100 | 100 | LOS SALDOS SON ECONOMÍAS |
| 2.- | MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS / SAN COSME MAZATECOCHCO | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN | 27,192,218.54 | 27,191,660.32 | 27,191,660.03 | 100 | 100 | |
| 3.- | SAN PABLO DEL MONTE / SAN PABLO DEL MONTE | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN | 43,952,087.93 | 43,899,500.26 | 43,491,828.80 | 100 | 100 | |
| SUBTOTAL: | | | 94,024,077.99 | 93,718,108.82 | 92,780,094.92 | | | |
| | | ENTERO DEL 1 AL MILLAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y/O AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN CUMPLIMIENTO A LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA | 94,118.20 | 94,118.20 | 94,118.20 | | | |
| TOTAL | | | 94,118,196.19 | 93,812,227.02 | 92,874,213.12 | | | |